

7-206-115.

1854

Obra en el Aragalur o cubierta
de cristales del patio grande de la
Casa de Correos (Postas)

Cuenta del coste que ha tenido la obra de ~~la~~ reparacion de las
 canales de plomo y cubierta de cristales de la casa llamada de Portas don
 de estan las oficinas del correo central, ^{que es en el patio exterior} ~~los canales de presumpcion~~ ^{que obra se presupuesto por el Arquitecto}
 que a bajo firma en la cantidad de tres mil seis cientos reales ~~pero~~
 mas o menos

Por la cuenta del maestro Victorio D. Leon de la Fuente con inclusion de la carpinteria ^{y albanileria} que ha sido preciso para llevar a efecto la reparacion completa de las limas o canales ya citadas.....	R. ^{os} M. ^{os} <u>2.560...12</u>
Por la cuenta del pintado hecha por el maestro pintor D. Ant. ^o Garcia en la parte inferior del table ro sobre que carga la canal que circunda el patio y recibe las aguas de la cubierta de cristales.....	↓ <u>1.12...32</u>
Total.....	<u>2.973...10</u>

Y siendo la presente cuenta a la cantidad de ~~tres mil~~
^{tres mil seiscientos y tres reales} ~~seis mil~~ y diez maravedises

Madrid 20 de Abo de 1854
 El Arquitecto nombrado por el Sr. Director
~~tor general de Correos~~

Lista de los jornales y materiales empleados en la obra que se está haciendo en la Division de Correos, en el Ministerio de la Gobernacion del Piquero, por orden del Excmo. Sr. Ministro del mismo, bajo la direccion del Sr. Director D. Juan Escudero, suma n.º 1. que firmó en 4 de octubre de 1854.

<u>Nombres.</u>		<u>D^{os}</u>	<u>R^{es}</u>	<u>P^{agos}</u>	<u>M^{ts}</u>	
<u>Alcald.</u>	<u>Juan Puente</u>	1/2	a	12	21	17
	<u>Domingo Mayo</u>	4	a	11	56	11
<u>Secret.</u>	<u>Gabriel Alenda</u>	4	a	7	28	11
	<u>Ramon Suarez</u>	4	a	7	28	11
	<u>Antonio Melendez</u>	3	a	7	21	11
<u>Sobrec.</u>	<u>Donato Sanchez</u>	4	a	12	48	11
				<u>207</u>	<u>17</u>	
<u>Materiales</u>	<u>Cabios de yeso de corva</u>	1/2	a	28	42	11
	<u>Por una piedra de marmol para la chimenea</u>	11	11	11	85	11
<u>Importa esta cantidad</u>				<u>329</u>	<u>11</u>	

Madrid 4 de Noviembre de 1854.
 Firmó esta cantidad del Sr. Arquitecto.
Donato Sanchez

Cuenta de la obra que yo Leon de la Fuente maestro Vidriero y Plomero en esta corte tengo hecha en la Reparacion del bagalun de la casa Titular de Postas por orden del Señor Arquitecto D. Juan Sanchez Povedor.

Reales Ms

Primera En 17 de octubre se han llevado para la Lima del dicho bagalun 19 @ 15 m de plomo cilindro nuevo que a 34 s. cada uno @ incluso su colocacion ————— 666 .. 12

2. Se ha estado reparando el bagalun en el que se han gastado diez libras de betun de babilonias y cuatro libras de betun de portaneros que valen ————— 64

3. En dicha operacion se han invertido cinco dias tres oficiales y un Ayudante que a 16 reales los primeros y a 8 s. el ultimo cada un dia valen ————— 280

4. En dicho bagalun se han puesto veinte y dos cristales de 14-14 pulgadas nuevos que a 8 s. 14 m cada uno incluso estan con sellos y colocacion valen ————— 527

5. Se ha puesto un tubo de plomo nuevo en la bajada compuesto de 2 @ y 8 libras con un sello qualal ————— 78 .. 29

Noviembre 3 Se ha estado limpiando el bagalun en lo que se han invertido diez dias cuatro oficiales y un Ayudante que los primeros a 16 s. y el ultimo a 8 reales cada un dia valen ————— 672

Por una cuenta pagada al Maestro Carpintero D. José Saba segun recibos ————— 198

Suma Total ————— 2,486 .. 8


Baja

La es de 8 @ 3 libras de plomo viejo traydo de la Lima del es- presado bagalun a 16 reales cada uno @ valen ————— 129 .. 30

Suma en limpio 2,356 .. 12

Ingiesta esta cuenta los expresados Dos mil Treientos cincuenta y seis s. y doce mrs. vni.

Madrid 16 de Noviembre de 1844 =

Leon de la Fuente


Por la obra de albanilería necesaria para formar
la cuna o asiento de los trinos de plomo y recibidos
de estas _____ 208 r. ✓

Ayuntamiento de Madrid