

# BOLETÍN OFICIAL

DE LOS

## CANALES DEL LOZOYA

PUBLICACION QUINCENAL

### SUMARIO

ANUNCIOS OFICIALES: Anuncios de extravíos de resguardos de anticipos.

CANALES DEL LOZOYA.—Balance de situación en 31 de diciembre de 1932.

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Número de concesiones vigentes en 31 de enero de 1933.—Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de agua resueltos en la segunda quincena de enero de 1933.—Estado comparativo con la primera quincena de enero de 1933.

INTERVENCIÓN.—CAJA PAGADURÍA: Resumen de las operaciones realizadas en la segunda quincena de enero de 1933.—Balance de recibos durante la misma quincena.

DIRECCIÓN FACULTATIVA: Relación de los trabajos ejecutados en la segunda quincena de enero de 1933.

SUBASTAS Y CONCURSOS: Subasta para la construcción de casillas para Guardas de la línea de transporte de energía eléctrica de la central de Torrelaguna a Madrid.

### ANUNCIOS OFICIALES

Dada cuenta por doña Filomena y D. Saturnino de la Presa del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 2 de la calle de las Tres Cruces, según expediente de contador número 32.965, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas de los Canales del Lozoya, Luna, 11, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose a los interesados otro en su equivalencia.

Madrid, 7 de febrero de 1933.—El Delegado, *Anastasio de Gracia*.

Dada cuenta por D. Jesús Méndez del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 57 de la calle de Diego de León, según expediente de contador número 80.710, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas de los Canales del Lozoya, Luna, 11, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose al interesado otro en su equivalencia.

Madrid, 8 de febrero de 1933.—El Delegado, *Anastasio de Gracia*.

Dada cuenta por doña Milagros Lara y Prieto del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 69 de la calle de Jacometrezo, según expediente de contador número 71.581, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas de los Canales del Lozoya, Luna, 11, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose a la interesada otro en su equivalencia.

Madrid, 9 de febrero de 1933.—El Delegado, *Anastasio de Gracia*.

Dada cuenta por doña Francisca Fernández del extravío del resguardo de un anticipo de 25 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 55 de la calle de Leganitos, según expediente de contador número 951, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas de los Canales del Lozoya, Luna, 11, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose a la interesada otro en su equivalencia.

Madrid, 9 de febrero de 1933.—El Delegado, *Anastasio de Gracia*.

Dada cuenta por D. Carlos Martín Murga del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 41 de la calle de San Bernardo, según expediente de contador número 20.846, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas de los Canales del Lozoya, Luna, 11, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose al interesado otro en su equivalencia.

Madrid, 14 de febrero de 1933.—El Delegado, *Anastasio de Gracia*.



## CANALES DEL LOZOYA

BALANCE DE SITUACIÓN EN 31 DE DICIEMBRE DE 1932

ACTIVO	PESETAS	PESETAS	PASIVO	PESETAS	PESETAS
<i>Efectivo:</i>					
Caja.....	180.127,64		Cédulas garantizadas.....	»	20.000.000
Tesorería.....	416,87		Créditos en garantía.....	»	5.000.000
Banco de España, cuenta corriente número 57.162.....	7.625,12		Reservas para obligaciones contraídas.—Remanente de años anteriores para atender a obras y gastos pendientes de pago.....	»	86.956.777,73
Idem íd., íd. de crédito 1.827.	1.774.260,21				
Idem íd., íd. de íd. 21.180....	1.331.204,95	3.293.634,79			
<i>Valores:</i>			<i>Fondos en depósito:</i>		
Empréstito.—Suscripción.....	11.370.000		Fianzas.....	1.491.485,67	
Reservas en efectos públicos para obras.....	5.945.448,50		Depósitos.....	181.997,06	
Efectos públicos en garantía...	638.945	17.962.893,50	Reintegros.....	39.272,02	
Idem. íd. en depósito.....	8.500		Depósitos para obras especiales.....	17.827,38	
<i>Cartera:</i>			Depósitos para gastos de inspección de obras por contrata.....	12.174,24	
Contadores interior.....	1.570.679,36		Depósitos para utilizar material.....	10.464,12	
Caño libre ídem.....	2.421,96		Depósitos para pensiones....	1.122	1.754.342,49
Aforo anual ídem.....	42.311,17				
Idem mensual ídem.....	287,59				
Contadores acequias.....	19.960,09				
Caño libre ídem.....	319,15				
Aforo anual ídem.....	91.241,85				
Idem mensual ídem.....	33.180,44				
Obras al Ayuntamiento.....	13.493,48	1.773.895,09			
<i>Obras:</i>					
Presupuesto extraordinario del empréstito.....	12.044.168,92				
Idem íd.—Obras de 1908-21..	32.504.637,01				
Idem íd.—Obras de 1922-32..	45.818.973,27	90.367.779,20			
<i>Deudores varios:</i>					
Libramientos a justificar.....	269.295,88				
Depósitos para expropiaciones.	40.896,76				
Julio Arroyo Manuel.....	2.725	312.917,64			
TOTAL.....	»	113.711.120,22	TOTAL.....		113.711.120,22

S. E. u O.—Madrid, 14 de enero de 1933.

V.º B.º:  
El Vocal Inspector,  
Julio Martín.

Conforme:  
El Interventor,  
M. de la Plaza.

El Jefe de Contabilidad,  
Luis de Castro.

## ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN

NÚMERO DE CONCESIONES VIGENTES EN 31 DE ENERO  
DE 1933

SISTEMA	INTERIOR	ACEQUIAS	TOTAL	
			En 31 de enero de 1933	En 31 de enero de 1932
Contador.....	23.298	1.510	24.808	23.640
Aforo anual.....	423	945	1.368	1.393
Aforo mensual.....	»	21	21	14
Caño libre.....	1	»	1	1
TOTALES.....	23.722	2.476	26.198	25.048

Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de propiedad de agua de estos Canales resueltos por el excelentísimo señor Delegado durante la segunda quincena de enero de 1933

## CONCESIONES AUTORIZADAS Y CADUCADAS

<i>Concesiones nuevas:</i>	
Contadores interior.....	34
<i>Concesiones caducadas:</i>	
Contadores interior.....	16
Contadores acequias.....	1
Aforo anual ídem.....	2
TOTAL.....	3



TRANSFERENCIAS DE LÁMINAS DE AGUA EN PROPIEDAD  
AUTORIZADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO  
DE 1933

CONCEPTO DE LA TRANSMISIÓN	NÚMERO de transmisiones
Por testamento.....	1
Por extravío.....	»
Por compraventa.....	2
TOTAL.....	3

ESTADO COMPARATIVO CON LA PRIMERA QUINCENA  
DE ENERO DE 1933

SISTEMA	CONCESIONES VIGENTES		AUMENTO	DISMINUCIÓN
	En 15 de enero de 1933	En 31 de enero de 1933		
Contador.....	24.791	24.808	34	17
Aforo anual.....	1.370	1.368	»	2
Aforo mensual.....	21	21	»	»
Caño libre.....	1	1	»	»
TOTALES....	26.183	26.198	34	19

INTERVENCIÓN.— CAJA-PAGADURÍA

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS  
POR LA CAJA-PAGADURÍA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA  
DE ENERO DE 1932-33

INGRESOS

	AÑO 1933 Pesetas	AÑO 1932 Pesetas
<b>A fondos disponibles:</b>		
Existencias en Caja en 15 de enero.....	7.925.628,88	11.186.430,16
<b>Recaudación por agua:</b>		
Aforo anual del interior.....	6.301,94	3.146,06
Contadores del idem.....	337.342,77	279.027,75
Aforo anual de acequias.....	2.396,97	6.230,72
Aforo mensual de idem.....	41,98	141,98
Contadores de idem.....	3.321,50	3.482,84
Recargos por infracciones y multas.....	92,50	77,50
<b>Recaudación por obras y varios:</b>		
Obras de particulares.....	5.859,93	7.031,39
Alquileres de contadores.....	10.110,25	8.405,75
Suscripciones.....	15	16
Venta de energía.....	81.568,50	74.287,10
Intereses de efectos públicos.....	»	285,56
Saldos de libramientos.....	»	143,46
D. Julio Arroyo, a cuenta de cantidad extra- viada.....	7,75	»
TOTALES.....	8.372.687,97	11.568.706,27
<b>A fondos en depósito:</b>		
Existencias en 15 de enero.....	1.734.728,11	1.810.484,27
Consignadas en la segunda quincena de enero	16.791,70	54.061,15
TOTALES.....	1.751.519,81	1.864.545,42

PAGOS

	AÑO 1933 Pesetas	AÑO 1932 Pesetas
<b>A fondos disponibles:</b>		
Delegación del Gobierno y Consejo de Admi- nistración.....	625	67,80
Personal administrativo.....	25.091,72	36.190,20
Material.....	3.070,46	2.324
Menos diferencia aforo mensual.....	»	370,48
Personal facultativo.....	55.640,95	26.187,46
Gastos de inspección.....	»	345,30
Material de oficina.....	150	»
Estudios.....	448,25	1.459,50
Conservación y reparación.....	109.422,35	169.649,94
Con cargo al presupuesto extraordinario para obras en el decenio de 1922 a 1931:		
<b>Gastos generales:</b>		
De expropiaciones, indemnizaciones y des- lindes.....	15	10.552,57
De estudios y replanteos.....	9.804,99	15.924,93
De inspección de las obras.....	2.509,87	17.355,71
<b>Obras por administración:</b>		
Adquisición de cemento.....	1.792,85	1.941,02
Reparaciones en el canal antiguo.....	»	9.311,89
Almacén central de cemento.....	»	3.548,45
Laboratorio de comprobación de contadores.	»	750
Segunda tubería de palastro del sifón del Bodon.....	1.944,18	15
Tubería para la colonia de Auxiliares.....	»	1.402,79
Sustitución de la tubería del sifón del More- nillo.....	»	378,20
Tubería para completar la red de distribución.	210	1.471,60
Registros, desagües y otras obras de fábrica.	891,12	»
Casas para guardas del nuevo canal.....	»	300
Cuarto depósito de las aguas.....	118.311,07	171.175,38
Nuevo canal (trozos primero al quinto).....	65	»
Recrecimiento de la presa de Puentes Viejas.	»	5.000
Por baja en el valor de los efectos públicos..	41.609,27	1.101.734,41
Afirmado del camino de servicio.....	21.302,61	»
Conservación del nuevo canal.....	»	1.000
Desviación del arroyo Merejil.....	7.343,80	»
Imprevistos.....	»	250
Sifones tipo Castkill para el nuevo canal...	19.378,81	8.476,70
Edificios para oficinas.....	126	»
Congreso de la Unión Postal.....	»	1.020
Conservación y reparación de las obras e in- stalaciones del plan de 1927 a 1931 hasta que entren en explotación.....	2.772,50	»
TOTALES.....	422.525,80	1.588.203,44
<b>A fondos en depósito:</b>		
Devoluciones verificadas en la segunda quin- cena de enero.....	16.791,70	12.864,67
TOTALES.....	16.791,70	12.864,67

RESÚMENES

	AÑO 1933 Pesetas	AÑO 1932 Pesetas
<b>Fondos disponibles:</b>		
Importan los ingresos.....	8.372.687,97	11.568.706,27
Idem los pagos.....	422.525,80	1.588.203,44
Existencias en Caja en 31 de enero.....	7.950.162,17	9.980.502,83
<b>Fondos en depósito:</b>		
Importan los ingresos.....	1.751.519,81	1.864.545,42
Idem los pagos.....	16.791,70	12.864,67
Existencias en Caja en 31 de enero.....	1.735.400,42	1.851.680,75

Estado comparativo de ingresos y pagos desde el 1 al 31  
de enero de 1932-33

	AÑO 1933 Pesetas	AÑO 1932 Pesetas
Remanente en 1 de enero para obras proyec- tadas.....	7.887.388,05	11.292.104,05
Ingresos por todos conceptos hasta el 31 de enero.....	1.258.629,35	865.370,26
Suman los ingresos.....	9.146.017,40	12.157.474,31
Pagos desde el 1 al 31 de enero.....	1.195.855,23	2.176.971,48
Existencias en Caja en 31 de enero.....	7.950.162,17	9.980.502,83



## Balance de recibos de consumo de agua durante la segunda quincena de enero de 1933

## CARGO

## DATA

CLASE DE RECIBOS	Existencia anterior	Entrada durante la quincena	Total del Cargo	Cobrado e ingresado en Caja durante la quincena	Bajas por rectificaciones y reintegros	Devuelto por cobro indebido	Existencia pendiente de cobro en fin de la quincena	Totales de la Data
	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
<b>Del Interior</b>								
Por caño libre.....	2.421,96	»	2.421,96	»	»	»	2.421,96	2.421,96
Por aforo anual.....	64.232,85	»	64.232,85	6.301,94	»	»	57.930,91	64.232,85
Por aforo mensual.....	287,59	»	287,59	»	»	»	287,59	287,59
Por contadores.....	1.516.650,80	365.984,34	1.881.935,14	337.342,77	»	6.455,34	1.538.137,03	1.881.935,14
<b>De acequias</b>								
Por caño libre.....	319,15	»	319,15	»	»	»	319,15	319,15
Por aforo anual.....	128.078,02	»	128.078,02	2.396,97	»	»	125.681,05	128.078,02
Por aforo mensual.....	34.772,69	»	34.772,69	41,98	»	»	34.730,71	34.772,69
Por contadores.....	24.915,58	391,79	25.307,37	3.321,50	»	»	21.985,87	25.307,37
<b>TOTALES.....</b>	<b>1.771.678,64</b>	<b>365.676,13</b>	<b>2.137.354,77</b>	<b>349.405,16</b>	<b>»</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.781.494,27</b>	<b>2.137.354,77</b>

## Resumen comparado con igual quincena del año anterior

	Año 1933	Año 1932
	Pesetas	Pesetas
Importe total de los recibos entrados en Caja.....	2.137.354,77	2.253.664,05
A deducir por los retirados y devueltos.....	6.455,34	11.934,95
Importe líquido de los recibos puestos al cobro.....	2.130.899,43	2.241.729,10
Idem de los cobrados durante la quincena.....	349.405,16	292.029,35
Importe de los que están por cobrar.....	1.781.494,27	1.949.699,75
Recaudación total por consumo de agua desde 1 de enero.....	718.593,16	637.699,36
Diferencia en más en 1933.....	80.893,80	

## DIRECCIÓN FACULTATIVA

Relación de los trabajos ejecutados en estos Canales, además de los ordinarios de conservación, explotación y vigilancia

## Segunda quincena de enero de 1933

## EMBALSES Y CANAL TRANSVERSAL

Colocación de puertas vidrieras en el lavadero público de Manjirón.—Reparación del dique de tierra del arroyo Manjirón en el canal de aislamiento del embalse de El Villar, por su margen derecha.—Excavación de 112 metros cúbicos de roca en el primer tramo del canal de aislamiento de El Villar, por su margen izquierda.—Picado a martellina de las pilas del cierre de compuertas de la presa de El Tenebroso.—Limpieza de pasos en el canalillo de Viñaderos.—Agotamiento de las inundaciones ocasionadas por las lluvias en los sótanos de la casa Administración de Manjirón.—Extracción de nieve y limpieza en el camino de Lozoyuela a Manjirón.—Trabajos corrientes del laboratorio de ensayo de hormigones en Puentes Viejas, y de maniobras y vigilancia en los embalses y sus canales.

## CANAL ANTIGUO

*Sección de Torrelaguna.*—Extracción y distribución de 14 metros cúbicos de arena a lo largo del canal, entre Malacuer y Talamanca.

Sifón de Malacuer: En el canal antiguo sin servicio, reforma por segunda vez de las ataguías construidas en el arroyo de San Vicente, con objeto de aislar la pila del puente de este sifón que ha hecho asiento en su extremo de aguas arriba.—Continúa el ensanche del cauce del arroyo aguas abajo del puente.—Reforma de la entivación de los arcos contiguos a la pila en cuestión.—Apeo del pretil del puente correspondiente a los dos arcos en peligro.

Edificios: En las casillas altas del pontón de la Oliva, apertura de cuatro huecos para puertas y tabicado de otros dos. Confección de dos tabiques para división de habitaciones y retrete, así como de la campana de la chimenea de la cocina. Hormigonado de todos los pisos de la casa número 1 y enfoscado de dos de sus tabiques.—Colocación de siete cercos de puertas.—Construcción de un pesebre y guarnecido de las paredes de la cuadra.

Camino de servicio: Continúa la reparación de los desperfectos causados por las lluvias en el trozo comprendido entre El Toro y Los Huertos, así como entre el de La Tejera y La Parra, últimamente inundado por la gran crecida del río Lozoya.

Trabajos en el taller: Continúa la construcción de puertas y ventanas para las casillas.—Preparación de barrenas de aire, pistoletas, punteros y uñetas, y marcado de todo ello, así como de porrillos, azadas, rastrillas, harneros, cepillos, palas y cubos.—Arreglo de herramientas para los trabajos y limpieza de 57 luces de carburo.

Viveros: Labores propias de la estación.

*Sección de Madrid.*—Edificios: En la casilla del sifón del Guadalix, pavimentación con baldosín de cuatro habitaciones y enlucido de yeso blanco el zócalo de siete.

Camino de servicio: Entre la antigua carretera de Francia y el sifón del Guadalix, consolidación de 1.750 metros lineales del firme.—Entre el sifón del Guadalix y la Sima, ensanche, rectificación de rasantes y apertura de cunetas en 250 metros lineales.

## RECONOCIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL INTERIOR

## DEL CANAL

Se realizó la cuarta corta o interrupción normal del servicio, de veintidós horas de duración, los días 27 y 28, haciéndose los siguientes reconocimientos:



Detenidos, con anotaciones, entre la almenara de Santa Lucía y la del Empalme, en 5 kilómetros.

Sección de Torrelaguna: En la zona de yesos de Malacuera (hectómetros 2 y 3 del kilómetro 25), reposición del enlucido de solera en una zona continua de 135 metros.—Limpieza de escombros y acarreos.

Sección de Madrid: Entre los acueductos de Vallegrande y Vallefrío (hectómetros 9 y 10 del kilómetro 65), reparación parcial de cajeros.—Entre los hectómetros 4 y 5 del kilómetro 40, tapar dos quebrantos longitudinales en solera.

#### AMPLIACIÓN DEL SIFÓN DEL BODONAL

Hormigonado de la pila y cajero de la parte nueva de la casa de salida.—Colocación de los moldes y hormigonado de las losas de maniobra y techo de la casa de entrada, y comienzo de la colocación del molde para las losas de maniobra en la casa de salida.

#### SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SIFÓN DEL MORENILLO

Continúan las obras suspendidas en espera de la aprobación del proyecto reformado.

#### CENTRAL ELÉCTRICA DE TORRELAGUNA

Montaje de un torno de trabajo en el taller de reparaciones. Construcción de un anejo a la casa de guardas del depósito superior.—Arreglo de caminos en las proximidades de la Central.—Reparación de herramientas.—Ejecución de piezas de repuesto en el taller.

#### CENTRAL RECEPTORA Y DE ELEVACIÓN DE AGUAS

Trabajos diarios de limpieza y repaso de aparatos de la Central receptora, y lectura cada media hora de los aparatos de medida.—Trabajos ordinarios de limpieza y conservación; repaso de prensas y cojinetes en los nueve grupos para la elevación de aguas, así como también de las tuberías de aspiración e impulsión, llaves grandes y contadores Venturi.—Lectura diaria de los distintos aparatos de medida de la Central elevadora.—Pintado de la parte exterior del depósito elevado. Taladrado de bridas en los tubos de fundición para el nuevo grupo, capaz para elevar mil litros por segundo con una altura manométrica de 45 metros.—Construcción de tres terminales de bronce para 1.000 amperios.—Trabajos ordinarios de taller.

#### DEPÓSITOS

Enlucidos y blanqueos en el interior de los torreones del segundo depósito.—Perfilado de cunetas y rozado de hierba en la cubierta del tercer depósito.—Limpieza de pasillos, torreones y paseos.—Tomas de altura de niveles de agua y maniobras de compuertas en los depósitos segundo y tercero. Obras de tierra en los parques del segundo depósito.

#### ACEQUIAS

Trabajos de albañilería en la casilla número 3 de la acequia del Norte.—Limpieza y recorrido de los tejados de las casas para guardas en la acequia del Este.—Arreglo de varios grifos de servicio público.—Servicio de vigilancia y partes en las tres acequias.—Poda del arbolado.—En el vivero, las labores propias de la estación.—Recorrido y perfilado de cunetas y limpieza de paseos en las tres acequias.—Reparación de vallas de alambre de espino.—Trabajos ordinarios de maniobras de compuertas y servicio de aguas.

#### DISTRIBUCIÓN

Operaciones en la red general: Reparaciones de roturas de tubos, dos de 100 milímetros, dos de 120 ídem y una de 150 ídem.—Tomas nuevas: diez y ocho de 20 milímetros, una de 30 ídem y cinco de 40 ídem.—Condensas de tomas, 17.—Reparaciones de tomas o tuberías particulares, 35.—Suspensiones de suministros, 37.—Restablecimientos de suministros, 16. Cortes de agua para Compañías y Ayuntamiento, 3.—Operaciones en registros, 5.—Ídem en tuberías, 8.—Avisos de filtraciones, 16.—Ídem íd. ajenas a la red de los Canales del Lozoya, 5.—Varios, 73.

Bocas de riego de nuevo modelo: Roturas en la serie, tubo de 70 milímetros, 5.—Reparaciones, 486.—Otras operaciones en registros, 25.—Ídem íd. en tuberías, empalmes, etc., 25. Ídem íd. en llaves de la serie, 2.—Recrecimientos y rebajos, 23. Cierres en la serie, 15.—Varios, 1.

Bocas de riego de modelo antiguo: Condensadas, 9.—Reparadas, 28.

#### EXPLOTACIÓN

Contadores comprobados, 1.286; aforos hechos, 2, y reconocimientos de fincas, 213.—Total, 1.501.

#### LABORATORIO DE COMPROBACIÓN DE CONTADORES

##### *Movimiento durante la quincena*

##### Contadores de entrada:

De los Canales .....	119
Del abonado.....	211
<b>Total.....</b>	<b>330</b>

##### Contadores de salida:

De los Canales, bien.....	105
De los ídem, mal.....	23
Del abonado, bien.....	97
Del ídem, mal.....	106
<b>Total.....</b>	<b>331</b>

Entrada media diaria durante la quincena,  $\frac{330}{14} = 23,5$ .

Comprobaciones efectuadas en las fincas con el contador de control, 10.

Presiones observadas con el manómetro registrador, 16.

## SUBASTAS Y CONCURSOS

#### SUBASTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASILLAS PARA GUARDAS DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE TORRELAGUNA A MADRID

En conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 28 de enero próximo pasado, esta Delegación ha resuelto la celebración de subasta pública para la adjudicación de las obras por contrata comprendidas en el proyecto de casillas para guardas de la línea de transporte de energía eléctrica de la Central de Torrelaguna a Madrid, aprobado por orden ministerial de fecha 5 del mismo mes, y cuyo presupuesto es de 139.063,16 pesetas.

El depósito provisional para poder concurrir a la subasta es de 4.180 pesetas.



El proyecto, pliegos de condiciones y demás detalles se hallarán de manifiesto desde la publicación de este anuncio en la Dirección Técnica de los Canales del Lozoya, todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas.

Las proposiciones se admitirán todos los días laborables desde la publicación de este anuncio hasta el día 6 de marzo próximo inclusive en la Secretaría de los Canales del Lozoya, desde las diez a las trece horas, y en los Gobiernos civiles de la península, a las horas hábiles de oficina.

Dichas proposiciones habrán de presentarse ajustadas al modelo que a continuación se inserta, en pliego cerrado y sellado, con sobre escrito expresivo de su destino a esta subasta y firmado por el proponente, acompañadas del resguardo a la vista que acredite haber constituido como garantía para tomar parte en la subasta, en la Caja de los Canales del Lozoya o en la general de Depósitos, el depósito provisional, en metálico, en títulos de la Deuda del Estado o demás autorizados para este efecto, al tipo fijado por las disposiciones vigentes.

Las proposiciones deberán ser suscritas precisamente por los contratistas o por sus representantes autorizados.

Con las proposiciones deberán presentarse los documentos siguientes:

1.º Poder suficiente del firmante de la proposición para acudir a la subasta cuando concurra en nombre de alguna Sociedad o de persona distinta.

2.º Certificación, en su caso, sobre las incompatibilidades a que se refiere el decreto de 12 de octubre de 1923.

3.º Demostración del pago de las cuotas del retiro obrero obligatorio del personal que el proponente tiene a su servicio.

4.º Declaración de las remuneraciones mínimas que percibirán por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias que se utilicen, dentro de los límites legales, los obreros de cada clase y categoría de los que hayan de ser empleados en las obras, remuneraciones que no podrán ser inferiores a los tipos fijados por los organismos paritarios (Real decreto-ley número 744, de 6 de marzo de 1929).

La subasta se celebrará el día 11 de marzo próximo en el salón de actos de estos Canales (Luna, 11, Madrid), a las doce horas, ante la Junta reglamentaria, levantándose la correspondiente acta notarial de su resultado.

En el acto de la subasta se adjudicará provisionalmente la contrata de las obras al autor de la proposición más económica. En el caso en que dos o más proposiciones iguales dejen en suspenso la adjudicación, se verificará en el mismo acto licitación por pujas a la llana, durante quince minutos, entre los autores de aquéllas exclusivamente, y si terminado dicho plazo la igualdad subsistiese, se decidirá la adjudicación por medio de sorteo.

Madrid, 6 de febrero de 1933.—El Delegado, *Anastasio de Gracia*.

#### Modelo de proposición

Papel timbrado de cuatro pesetas y cincuenta céntimos (4,50).

Excelentísimo señor Delegado del Gobierno de la República en los Canales del Lozoya:

El que suscribe, ..., vecino de ..., provincia de ..., según cédula personal número ..., con domicilio en ..., provincia de ..., calle ..., número ..., enterado del anuncio de los Canales del Lozoya inserto en la *Gaceta de Madrid* de fecha ..., abriendo plazo para la presentación de proposiciones a la subasta para las obras por contrata de construcción de casillas para guardas de la línea de transporte de energía eléctrica de la Central de Torrelaguna a Madrid; enterado asimismo del proyecto de dichas obras, de las condiciones facultativas, particulares y económicas, conforme con aquél y con éstas se comprometo (en su nombre o en la representación de quien sea, acreditada en forma legal con los documentos que se acompañan) a ejecutar las repetidas obras con sujeción a las expresadas condiciones y por el presupuesto de contrata de ... (aquí el importe en pesetas, en letra y en cifra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

# BOLETÍN OFICIAL DE LOS CANALES DEL LOZOYA

## PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España, un año. . . . . Ptas. 3

Extranjero, ídem. . . . . 4

Punto de suscripción: Oficinas de los Canales del Lozoya.—Luna, 11

ARTES GRÁFICAS MUNICIPALES



# BOLLETIN OFICIAL CANALES DEL LOZoya



ANEXO OFICIAL

ANEXO III LOZGA

ANEXO IV LOZGA

ANEXO V LOZGA

ANEXO VI LOZGA