

L-243-29
AYUNTAMIENTO DE MADRID

MEMORIA PRESENTADA

POR LA

COMISIÓN DE ENSANCHE

DANDO CUENTA DE SU GESTIÓN

y de los trabajos realizados durante el bienio de 1.º de Enero de 1902

á 31 de Diciembre de 1903.



MADRID

IMPRENTA MUNICIPAL

1904

AYUNTAMIENTO DE MADRID

MEMORIA PRESENTADA

POR LA

COMISIÓN DE ENSANCHE

DANDO CUENTA DE SU GESTIÓN

y de los trabajos realizados durante el bienio de 1.º de Enero de 1902

á 31 de Diciembre de 1903.



Reg.º E. 1165.

MADRID

IMPRENTA MUNICIPAL

1904

COPIA DE LA CARTA
DE
COMUNICACION DE
LA
COMISION DE
ESTADISTICA



Al Excmo. Ayuntamiento:

Próxima á terminar la gestión de la actual Comisión de Ensanche, y sin que el trabajo que se somete á la consideración de V. E. tenga otras pretensiones ni más fines que los de resumir brevemente el resultado de aquélla durante el período en que ha estado al frente de la administración del Ensanche de esta Capital, los que suscriben, ajustándose á la pauta establecida por las Comisiones anteriores, conceptúan un deber dar cuenta de la forma en que han realizado su cometido.

Realmente, el éxito mayor ó menor que haya logrado, corresponde, aun más que á los hechos de los que suscriben, á las iniciativas y al plan determinado por las dos Comisiones últimas, á las cuales no cabe escatimar elogios, por haber planteado con indiscutible acierto la norma de resolver, en armonía con las disposiciones vigentes, los asuntos más delicados y complejos y de mayor compromiso para la Corporación Municipal.

Así, pues, en los expedientes de expropiación de terrenos ocupados con anterioridad á 1898, á los cuales aludimos en el párrafo anterior, se ha seguido practicando mediante las oportunas avenencias y sujetándose en absoluto á las valoraciones rectificadas por los Arquitectos municipales con vista de cuantos antecedentes les ha suministrado el perfecto conocimiento de estos asuntos, las correspondientes liquidaciones, llegándose á escriturar en el bienio veintiseis expedientes de esta índole, y aun cuando su número sea menor que el de el precedente período, la clase especial del trabajo, y el hecho de quedar los más complicados para su liquidación definitiva, razona y justifica la reducción de dicha cifra.

En cambio, tenemos la satisfacción de garantizar que, muy en breve, será un hecho definitivo la conclusión del expresado trabajo, pues si se tiene en cuenta que de los 380 expedientes que componían la Deuda del Ensanche, han sido ya pagados 80; que otros 120 se eliminaron por afectar á superficies no ocupadas; que algunos fueron dados de baja por distintas causas, y que otros, en número de 57, se hallan paralizados por negligencia de los causantes, llevando como penalidad anexa la pérdida de los correspondientes intereses, se deducirá que, en trámite realmente no excederán de 68 las expropiaciones pendientes, y aun éstas lo están en espera de que los propietarios aporten los documentos que se les tienen reclamados ó de que subsanen deficiencias de su exclusiva cuenta.

No obstante el reducido número de las liquidaciones practicadas, el resultado no ha podido ser más halagüeño para los intereses de la entidad cuya representación hemos tenido la honra de ostentar, pues como podrá comprobarse, examinando el *Estado núm. 1*, la economía obtenida en las avenencias verificadas, asciende á la cantidad de 649.958'99 pesetas.

Por entrañar importancia excepcional, y porque la avenencia ó convenio realizado, ha coincidido con la terminación del presente trabajo, no aparece en el estado á que nos referimos la diferencia que en favor de los fondos del Ensanche ha de resultar, si, como esperamos, sanciona el Ayuntamiento la transacción verificada con la representación de los herederos de Don Modesto Gosálvez, y que representa, aproximadamente, un beneficio efectivo para el Ayuntamiento de 500.000 pesetas.

No trata, ni mucho menos la Comisión, de hacer resaltar la importancia de tal avenencia; pero sí desea que conste, que dados los términos en que dicho expediente se encuentra con el fallo ejecutivo dictado á favor de los interesados, el convenio realizado en los términos en que la Comisión lo somete á la deliberación y acuerdo del Ayuntamiento, constituye para los que en breve cesan en sus tareas como Vocales, un motivo de grata satisfacción por haber resuelto con arreglo á las prescripciones legales que rigen la materia, y en las condiciones favorables que se dejan dichas, asunto tan delicado.

La importancia de los anteriores trabajos no ha impedido el que la Comisión dedicara su especial interés á la ejecución de obras de urbanización, realizando, dentro de los términos posibles y siguiendo igual criterio, en cuanto á valoraciones, al aplicado á las avenencias, las aperturas de nuevas calles ó trayectos, cuyos propietarios han dado las oportunas facilidades, y entre éstas se cuentan: las de las situadas en los terrenos cedidos por el Banco Hispano Colonial; la de la calle de Guzmán el Bueno, entre las de Meléndez Valdés y Fernández de los Ríos; la de Fernando el Católico, desde la plaza de la Moncloa á la de Gaztambide; la de esta última, desde la de Meléndez Valdés á la de Fernández de los Ríos y la de Meléndez Valdés desde Gaztambide á Tarifa.

También se llevó á cabo la de Ponzano, entre Bretón de los Herreros y Ríos Rosas, quedando en estudio la de Guzmán el Bueno, entre las de Fernando el Católico y Fernández de los Ríos; la de Fernando el Católico, entre las de Galileo y Magallanes; y la de Manuel Cortina, en toda su extensión. Esto, por lo que se refiere á la primera Zona.

En la segunda, deja completamente terminadas la apertura de la de Alcántara, desde Lista al foso, y la del General Pardiñas, entre Diego de León y el paseo de Ronda; habiendo propuesto la de la calle del General Oráa entre la de Serrano y la prolongación de Diego de León; y por último, deja planteada la apertura de la plaza de Salamanca.

Aun mucha más importancia han tenido, durante el período de 1902 á 1903, las obras de saneamiento del subsuelo, pues se han terminado, como puede comprobarse en el *Estado número 2*, un buen número de alcantarillas; y se hallan en vías de ejecución todas las demás á que se refiere la relación de que se trata. También, y como complemento del gran desarrollo que se ha dado á dicho servicio, se ha procedido á la instalación de tuberías, fuentes y bocas de riego en aquellas vías de las tres Zonas donde se consideró de más necesidad. (*Estado núm. 3.*)

Si extraordinario ha sido el impulso dado á los servicios del subsuelo, en el ramo de Vías públicas, ha excedido con mucho á los propósitos que la Comisión pudiera haber formado, puesto que los presupuestos aprobados y las obras terminadas en el bienio, asciende á 1.888.160'31 pesetas en las tres Zonas, entre las cuales se hallan comprendidos los desmontes, adoquinados, aceras y afirmados; y por lo que respecta á la instalación del servicio de alumbrado, se ha llevado á las calles recientemente abiertas. (*Estado núm. 4.*)

Independientemente, y por lo que afecta al desarrollo de la edificación en el Ensanche, la

Comisión ha tramitado 109 expedientes de construcción de edificios de nueva planta, y ha propuesto la concesión de 256 licencias para otra clase de obras de menor cuantía. (*Estado número 5.*)

Claro es, que no hubiera podido atender á las múltiples atenciones que la estaban confiadas, si no contara con recursos suficientes para tales fines; pero siguiendo la marcha iniciada en los años anteriores, las oficinas de investigación de la riqueza del Ensanche, han producido un aumento en el año 1902, de 308.759'07 pesetas; y los trabajos realizados en el actual permiten asegurar que, con arreglo al reparto ya aprobado para 1904, la cantidad total que por contribución ha de ingresar en los fondos de dicha entidad, ascenderá á 3.060.898 pesetas, cifra que representa un superávit de 560.898 pesetas sobre la calculada como ingreso por dicho concepto. (*Estado núm. 6.*)

Queda, por tanto, el Ensanche, al finalizar sus tareas la actual Comisión, en una situación económica altamente favorable, adquiriendo, en virtud de su ordenada administración, el crédito tan necesario para su vida y desarrollo.

Tales son, en compendio, los asuntos de que se ocuparon los que suscriben en las 111 sesiones ordinarias y extraordinarias que celebraron durante el bienio que vá á terminar.

Antes de concluir esta breve memoria, resta á la Comisión que tiene el honor de dirigirse á V. E., el hacer ostensible muestra de su agradecimiento á la Corporación Municipal, á sus Alcaldes Presidentes y á las demás entidades facultativas y administrativas, que la han secundado en tan compleja labor.

Madrid 19 de Diciembre de 1903.—R. J. Chávarri.—Francisco Ramonet.—Felipe Ovilo.—Aurelio del Río.—Pedro Labat.—A. del Aguila.

NEGOCIADO DE ENSANCHE

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS

Expedientes de expropiación liquidados y escriturados desde 1.º de Enero de 1902 á 15 de Diciembre de 1903, y estado comparativo de su importe.

	Pesetas.
Once expedientes liquidados con arreglo á tasaciones aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento, importaban.....	692.844'13
Los mismos expedientes ahora liquidados han importado.....	309.721'60
<i>Diferencia á favor del Ensanche.....</i>	<i>383.122'53</i>
Quince expedientes liquidados con arreglo á valoraciones consignadas en los mismos con anterioridad á la que ha servido de base para el pago, importaban.....	520.069'67
Por los mismos expedientes se han pagado.....	253.233'21
<i>Diferencia á favor del Ensanche.....</i>	<i>266.836'46</i>
TOTAL	
Veintiséis expedientes, que importaban.....	1.212.913'80
Se han liquidado en.....	562.954'81
DIFERENCIA	649.958'99

Relación de los servicios de fontanería, alcantarillas y alumbrado acordados por la Comisión actual del Ensanche, desde 1.º de Enero de 1902 á 31 de Diciembre de 1903.

ALCANTARILLAS

CALLE Y TROZO	METROS	PESETAS	OBSERVACIONES
PRIMERA ZONA			
Meléndez Valdés, Hilarión Eslava, Rodríguez San Pedro y Gaztambide.....	641'15	32.611'90	Terminadas.
Zurbano, entre Abascal y paseo del Obelisco.....	325'37	17.169	Idem.
Monte Esquinza, entre Génova y Fernando el Santo....	237'70	11.326'31	Idem.
Eguílaz, desde Luchana á Sagasta.....	133'60	7.802'05	En construcción.
Angel Saavedra, de Fernando el Santo á la de Alcalá Galiano.....	143	9.525'37	Idem.
Viriato, entre Alonso Cano y paseo de Santa Engracia..	100	6.635'70	Idem.
Sandoval, de Ruiz á la de Fuencarral.....	55	3.493'80	Idem.
Sagunto y Castillo.....	203'10	11.903'31	Idem.
Fernando el Santo, entre Almagro y Zurbano, Zurbano y Monte Esquinza, y de ésta al paseo de la Castellana.	392'55	22.708'90	Idem.
Bravo Murillo, hasta los Cuatro Caminos.....	749'10	64.553'14	Idem.
Santa Engracia, entre la glorieta de los Cuatro Caminos y el Almacén general de la Villa.....	673'78	49.569'67	Idem.
Orfila, de Zurbano á la de Monte Esquinza.....	127'10	7.884'50	Idem.
Hartzenbusch.....	145'50	9.756'72	Idem.
San Bernardo.....	395'20	28.445'91	Idem.
Blasco de Garay..	215'05	14.969'48	Idem.

CALLE Y TROZO	METROS	PESETAS	OBSERVACIONES
SEGUNDA ZONA			
Claudio Coello, entre Lista y Don Ramón de la Cruz. . .	209'80	12.776'82	Terminada.
Velázquez	267'50	16.352'64	Idem.
Villanueva	115'20	8.067'50	Idem.
Hermosilla, hasta la del General Porlier	130'75	7.634'05	Idem.
Hermosilla, hasta la del Príncipe de Vergara	244'60	17.122	Idem.
Ayala, entre Torrijos y Alcántara.	135'54	7.108'05	Idem.
Núñez de Balboa, entre el construido y Jorge Juan . . .	163	8.174'32	Idem.
Lagasca, entre Diego de León y Maldonado	104'12	5.248'63	Idem.
Don Ramón de la Cruz	385'40	21.316'25	Idem.
Castelló	117'88	5.948'91	Idem.
Claudio Coello	308'85	20.773'16	En construcción.
Jorge Juan	273'92	19.017'59	Idem.
Lista	107	9.835'44	En subasta.
Torrijos	117'88	7.908'09	Idem.
Velázquez	140'38	10.183'58	Idem.
Hermosilla	128'34	8.587'87	Idem.
Príncipe de Vergara	380'38	29.087'18	Idem.
TERCERA ZONA			
Sebastián Herrera	105	7.350	Terminada.
Santa María de la Cabeza	374'20	24.547'55	Idem.
Ronda de Atocha	250	17.467'50	En construcción.
General Lacy y Delicias	326'40	22.553'93	Idem.

FONTANERÍA

CALLES	SERVICIO	OBSERVACIONES
PRIMERA ZONA		
Rosales, esquina á Ecija	Fuente	Instalada.
Olid	Boca de riego	Idem.
Plaza de Olavide y Eloy Gonzalo	Dos fuentes	Idem.
Plaza de la Moncloa	Tres bocas de riego	Idem.
Monteleón	Tubería y boca de riego	En ejecución.
Sandoval,	Idem id	Idem.
SEGUNDA ZONA		
Villanueva, entre Velázquez y Alcalá	Tubería, absorbaderos y bocas de riego	Instalada.
TERCERA ZONA		
General Lacy	Fuente	Idem.
Paseo de las Delicias y glorieta	Dos fuentes	Idem.

Licencias despachadas por la Comisión de Ensanche durante el bienio de 1902 y 1903.

Para construcción de edificios de nueva planta.....	52
Para aumentar pisos á los mismos, ejecutar obras de reforma y reparación, construcción de muros de cerramiento, de cobertizos y casillas de guardería, considerando éstos como obras menores.....	117

Para construcción de edificios de nueva planta.....	57
Para aumentar pisos á los mismos, ejecutar obras de reforma y reparación, construcción de muros de cerramiento, de cobertizos y casillas de guardería, considerando éstos como obras menores.....	139

De construcción de edificios.....	109
De las demás obras.....	256

NEGOCIADO DE INVESTIGACIÓN

Y COMPROBACIÓN DE LA RIQUEZA TERRITORIAL DEL ENSANCHE

Resumen general del aumento obtenido en la riqueza territorial del mismo en el año de 1902, por los trabajos de este Negociado, según certificación de la Comisión de Evaluación fecha 12 de Septiembre de 1902.

	PESETAS	PESETAS
REPARTO ORDINARIO		
Importe de los atrasos por contribución desde que se declaró el aumento.....	122.588'68	
Importe á que asciende la contribución sobre el líquido imponible de 475.180 pesetas, al cupo de 25'9470 á que ha salido el amillaramiento en el corriente ejercicio.....	123.294'95	245.883'63
REPARTO DE BAJAS DE 4 POR 100		
Importe de los atrasos por contribución desde que se declaró el aumento.....	27.982'12	
Importe á que asciende la contribución sobre el líquido imponible declarado de 67.730 pesetas, al cupo de 21'9470 á que ha salido el amillaramiento en el corriente ejercicio.....	14.864'70	42.846'82
REPARTO DE SOLARES		
Importe de los atrasos por contribución desde que se declaró el aumento.....	9.738'04	
Importe á que asciende la contribución sobre el líquido imponible declarado de 39.660 pesetas, al cupo de 25'9470 á que ha salido el amillaramiento en el corriente ejercicio.....	10.290'58	20.028'62
TOTAL.....		308.759'07

Para el ejercicio de 1903, se han instruido 55 expedientes á otras tantas fincas que venían tributando por el Interior, resultando de ello un líquido imponible de 107.808 pesetas.

Se han descubierto 122 solares que no estaban amillarados, cuyo líquido imponible á ascendido á pesetas 30.229.

Se han realizado 328 compulsas, de ellas 128 que han producido un descubierto de más de 300.000 pesetas.

Se han instruido 14 expedientes á igual número de fincas que no tributaban con el 4 por 100.

Se ha instruido expediente á la Compañía de Ferrocarriles de M. Z. y A., que no tenían amillaradas las fincas de su propiedad números 2, 4 y 6 de la calle del Pacífico, que ha dado por resultado que la Hacienda la comine al pago de lo que por contribución la corresponda desde el ejercicio de 1894 á 95, y que asciende á 106.115'28 pesetas líquidas, cuyo ingreso ha tenido ya efecto, si no que por un error sin duda involuntario de la Hacienda, éste ha tenido lugar en el Interior en vez de en los fondos del Ensanche, y cuya cantidad ya esta reclamada.

Otro á la Diputación provincial que tiene amillarada la finca Plaza de Toros en 85.000 pesetas, exigiéndosela que lo haga por 212.698 pesetas, cantidad en que anualmente ha salido arrendada desde el ejercicio de 1897 y 98, y cuyo ingreso líquido en los fondos del Ensanche ha de ser de 167.145 pesetas.

Y por último, se ha reclamado de la Administración de Hacienda, con un feliz resultado, contra el Registro fiscal de edificios y solares del casco y extrarradio, formado por la sección correspondiente de la Dirección general de contribuciones, por haber incluido en el mismo las barriadas que, á propuesta

de este Negociado, acordó el Ayuntamiento en su sesión de 2 de Agosto de 1901, debían volver á figurar en el Ensanche por estar enclavadas en el anteproyecto de D. Carlos María de Castro, y que son todas las fincas comprendidas entre las calles de la Princesa, Marqués de Urquijo y su prolongación hasta la glorieta de San Antonio de la Florida, por su parte interior y la orilla izquierda del Manzanares, hasta el vado de Migas Calientes y terrenos de la Moncloa, á partir de dicho vado hasta su encuentro con la prolongación de la calle de la Princesa. Toda la orilla del referido río Manzanares, desde el citado vado hasta el puente de Segovia, por su parte exterior y el eje de la carretera de Castilla, desde la glorieta de San Antonio de la Florida hasta la puerta de San Vicente, siguiendo después por el paseo alto de la Virgen del Puerto hasta su encuentro con la prolongación de la calle de Segovia; y la barriada comprendida entre la orilla izquierda del Manzanares y la calle de Segovia hasta la antigua puerta de Segovia y rondas de Segovia y Toledo, hasta su encuentro con el eje de la cuesta de las Descargas, en cuya barriada se encuentran las calles de Mazarredo, Manzanares, Juan Duque y otras.

Aprobado ya el reparto para el año próximo de 1904, la cantidad que por contribución ha de ingresar en los fondos del Ensanche, ascenderá á 3.060.898'86 pesetas.

RELACIÓN DE LAS OBRAS DEL

acordadas por la Comisión de Ensanche desde 1.º de

PRIMERA

NÚMERO de orden.	CALLE Y TROZO	CLASE DE OBRA
1	Fernando el Católico	Desmonte
2	Tarifa, entre Rodríguez San Pedro y Cea Bermúdez.....	Idem
3	Calles cedidas por el Banco Hispano Colonial... ..	Afirmado, encintado y cunetas.....
4	Santísima Trinidad.....	Aceras, encintado y paso de pedrusco.....
5	Santísima Trinidad... ..	Terraplenado
6	Santa Engracia, con vuelta al paseo de Ronda.....	Acera frente á la Casa de Socorro
7	Santa Engracia, frente á la finca núm. 37.....	Aceras
8	Arango.....	Aceras de cemento en ambos lados.....
9	Manuel Silvela, entre el paseo de Luchana y el Convento de Redentoristas, y entre dicho Convento y Sagasta.....	Explanación, afirmado, encintado y cunetas en el primer trozo y reforma de la calle en el otro.....
10	Castillo.....	Acera, encintado y 3 pasos de pedrusco....
11	Almagro, esquina al paseo del Cisne.....	Aceras.....
12	Fortuny, entre Zurbarán y el paseo del Obelisco.....	Recargo del afirmado
13	Arapiles.....	Afirmado, encintado y cunetas.....
14	Rodríguez San Pedro, entre Galileo y Guzmán el Bueno.....	Recargo del afirmado
15	Zurbano, entre los paseos del Cisne y Obelisco.....	Afirmado, encintado y cunetas.....
16	Zurbano, con vuelta á Rafael Calvo.....	Valla de madera.....
17	Fernando el Católico, entre Galileo y Tarifa.....	Afirmado, encintado y cunetas.....
18	Guzmán el Bueno, entre el paseo de Areneros y la parte urbanizada	Idem id.....
19	Guzmán el Bueno, desde la parte á que se refiere el anterior proyecto hasta la de Meléndez Valdés.....	Recargo del afirmado
20	Zurbarán, entre Santa Engracia y Almagro.....	Idem id.....
21	Magallanes, entre San Bernardo y callejón del Alamillo.....	Idem id.....
22	Fernández de la Hoz, entre el paseo del Obelisco y la calle de García de Paredes.....	Idem id.....
23	García de Paredes, entre Santa Engracia y Fernández de la Hoz	Idem id.....
24	Monte Esquinza, entre Blanca de Navarra y Fernando el Santo	Idem id.....
25	Almagro, frente á los números 13 y 34, y desde el 13 á la calle del Marqués del Riscal.....	Aceras y paso de pedrusco.....
26	Paseo del Obelisco, frente á los números 17 y 19 antiguos, 27, 19, 17, 15, 9, 7, 5, 3, 36, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 duplicado y 4	Aceras.....
27	Paseo del Cisne, frente á los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, y 7, 9, 11, 13 y 15 antiguos, y 17, 19, 21, y 22 modernos.....	Idem.....
28	Miguel Angel, frente á los números 16, 18, 1 al 9, 13 y 27.....	Idem.....
29	Covarrubias, delante de la finca del Vizconde de Torre Almiranta	Afirmado, encintado y cunetas.....
30	Ríos Rosas, desde el Hipódromo hasta la Escuela de Ingenieros de Minas	Acera de cemento en el paseo de la derecha y tres pasos de pedrusco

EL RAMO DE VÍAS PÚBLICAS

de Enero de 1902 hasta 31 de Diciembre de 1903.

A ZONA

IMPORTE del presupuesto. — Pesetas.	FECHA DE SU APROBACIÓN por el Ayuntamiento.	OBSERVACIONES
108.873'33	12 Enero 1900....	Rehabilitada en 6 de Febrero de 1901 y en 15 de Enero de 1902, la cantidad necesaria para la prosecución de la obra; terminó en 25 de Octubre de 1902.
108.403'81	18 Octubre 1901.....	Rehabilitadas en 15 de Enero de 1902 y 16 de Enero de 1903 las cantidades correspondientes para la prosecución de la obra. Terminada después del 31 de Diciembre de 1903.
38.117'93	4 Octubre 1901.....	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902; terminaron las obras en 3 de Septiembre del mismo año.
3.890'73	8 Noviembre 1901. . .	Rehabilitado en 14 de Marzo de 1902 el total importe de la obra, por no haberse comenzado; terminó en 12 de Mayo de 1902.
3.858'76	13 Diciembre 1901....	Rehabilitado el total importe de la obra en 14 de Marzo de 1902, no pudo ejecutarse por dificultades legales.
1.240'33	22 Enero 1902	Terminada.
715'79	18 Abril 1902	Idem
5.693'75	9 Mayo 1902	Idem
19.320'14	18 Julio 1902	Idem.
8.809'49	26 Julio 1902	Idem.
2.098'32	1.º Agosto 1902.	Idem.
6.721	12 Septiembre 1902...	Idem.
3.160'63	Idem.....	Idem.
4.462'10	Idem.....	Idem.
17.938'51	31 Octubre 1902.....	Idem.
836'75	13 Febrero 1903	Idem.
20.681'15	Idem.....	Sin empezar.
9.015'30	Idem....	Terminada.
5.248'57	Idem.....	Idem.
5.326'88	Idem.....	Idem.
13.388'88	Idem.....	Idem.
10.632'28	Idem.....	Idem.
10.770'76	Idem.....	Idem.
2.145'57	Idem.....	Idem.
3.551'11	Idem.....	Idem.
19.633'12	Idem.....	Idem.
14.094'25	Idem.....	No se ha colocado la acera á las fincas 1 y 3 porque van á ser derribadas, quedando el material depositado en la casilla para ponerlo en su día.
11.432'45	Idem... ..	Terminada.
2.182'82	20 Marzo 1903.....	Idem.
9.914'09	3 Abril 1903.....	Idem.

NÚMERO de orden.	CALLE Y TROZO	CLASE DE OBRA
31	Rafael Calvo.....	Explanación, empedrado y encintado....
32	Fortuny, entre los paseos del Cisne y del Obelisco.	Cunetas y reparación de encintado.....
33	Andrés Mellado (antes Tarifa), entre Rodríguez San Pedro y Cea Bermúdez.....	Afirmado, encintado y cunetas ...
34	Fernández de la Hoz, entre los paseos del Cisne y Obelisco....	Afirmado, encintado y cunetas, aceras á va- rias fincas y pasos de pedrusco en los so- lares.....
35	Monte Esquinza, entre el Marqués del Riscal y Jenner.....	Explanación, afirmado, encintado y cunetas.
36	Zurbano, entre Génova y el paseo del Cisne y Fernández de los Ríos.....	Acera de cemento y paso de pedrusco y ace- ras de losa con el material levantado en la calle de Zurbano.....
37	Ríos Rosas, desde Alenza á Santa Engracia.....	Acera de cemento y pasos de pedrusco.....
38	Ponzano, entre Bretón de los Herreros y Ríos Rosas ..	Explanación, afirmado, encintado y cunetas.
39	Rafael Calvo.....	Adoquinado.....
40	Santa Engracia, esquina á Nicasio Gallego.....	Aceras.....
41	Glorieta de Quevedo y calle de Fuencarral, entre dicha glorieta y la de Bilbao.....	Acera de cemento y pasos de pedrusco.....
42	Santa Cruz de Marcenado.....	Explanación, afirmado, encintado y cunetas.

SEGUNDA

NÚMERO de orden	CALLE Y TROZO	CLASE DE OBRA
1	Lista, entre Serrano y Lagasca.	Recargo del afirmado.....
2	Juan Bravo, entre Claudio Coello y Núñez de Balboa.....	Desmonte....
3	Príncipe de Vergara, varios trozos.....	Aumento del ancho entre encintados.....
4	Plaza de la Alegría, en la parte que corresponde á ensanche, del lado de los números pares.	Urbanización.....
5	Claudio Coello, de Hermosilla á Ayala y de Lista á Juan Bravo.	Recargo del afirmado.....
6	Príncipe de Vergara, entre Hermosilla y Ayala.....	Colocación de afirmado, encintado y cunetas
7	General Oráa, entre Serrano y Claudio Coello.....	Idem id.....
8	Velázquez, entre Lista y Diego de León.	Afirmado, encintado y cunetas y una acera de cemento en el paseo central.....
9	Príncipe de Vergara, entre Padilla y Juan Bravo.....	Colocación en rasante, afirmado, encintado y cunetas.....
10	Torrijos, entre las de Alcalá y Hermosilla.....	Idem id.....
11	Núñez de Balboa, entre Jorge Juan y Goya, lado izquierdo en- trando por la de Alcalá.....	Aceras.....
12	Núñez de Balboa, núm. 1, con vuelta á Alcalá.....	Idem.....
13	Hermosilla, entre Claudio Coello y Velázquez	Adoquinado.....
14	Glorieta, en el cruce de Lista y Velázquez	Aceras, pasos de pedrusco, afirmado y cu- netas.....

IMPORTE del presupuesto. — <i>Pesetas.</i>	FECHA DE SU APROBACIÓN por el Ayuntamiento.	OBSERVACIONES
4.163'75	7 Abril 1903	Terminada.
6.378'75	17 Abril 1903	Idem.
53.153'82	8 Mayo 1903	Sin empezar.
19.046'07	Idem	Terminada.
12.228'93	5 Junio 1903	Idem.
31.185'14	19 Junio 1903	Terminada.
1.993'05	24 Julio 1903	Idem.
19.903'97	31 Julio 1903	Terminada después del 31 de Diciembre de 1903.
41.604'68	7 Agosto 1903	Terminada.
1.781'72	28 Agosto 1903	Idem.
25.565'30	16 Octubre 1903	Idem.
44.792'22	23 Octubre 1903	En ejecución.

A ZONA

IMPORTE del presupuesto. — <i>Pesetas.</i>	FECHA DE SU APROBACIÓN por el Ayuntamiento.	OBSERVACIONES
5.229'05	22 Febrero 1901	Rehabilitada en 7 de Marzo de 1902 y terminada en 3 de Mayo de igual año.
44.787'91	29 Marzo 1901	La cantidad aprobada para esta obra fueron 25.873'39 pesetas, habiéndose rehabilitado en 15 de Enero de 1902 la cantidad necesaria para terminar la obra y completar el presupuesto. Terminó en 19 de Agosto de 1902.
40.362'46	Idem	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902, y terminada en 24 de Julio del mismo año.
13.547	24 Mayo 1901	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902 la cantidad necesaria para proseguir las obras, quedando estas terminadas en 31 de Diciembre de 1902.
8.010'45	Idem	Rehabilitada en 7 de Febrero de 1902, y terminada en 30 de Abril de igual año.
17.076'05	12 Julio 1901	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902, y terminada en 9 de Junio de igual año.
10.996'25	Idem	Rehabilitada en igual fecha que la anterior; terminó en 22 de Mayo de 1902.
114.631'65	26 Julio 1901	Rehabilitada en igual fecha que las anteriores, y terminada en 26 de Noviembre del mismo año.
18.867'98	23 Agosto 1901	Rehabilitada en 7 de Febrero de 1902, y terminada en 10 de Septiembre de 1902.
12.322'68	30 Agosto 1901	Rehabilitada en igual fecha que la anterior; terminó en 6 de Septiembre de 1902.
4.779'82	7 Marzo 1902	Terminada.
890'50	22 Marzo 1902	Idem.
23.087'18	9 Mayo 1902	Idem.
12.799'21	23 Mayo 1902	Idem.

NÚMERO de orden.	CALLE Y TROZO	CLASE DE OBRA
15	Velázquez, entre Diego de León y General Oráa.....	Afirmado, encintado y cunetas y una acera de cemento en el paseo central.....
16	Núñez de Balboa, entre Lista y Don Ramón de la Cruz.....	Explanación, afirmado, encintado y cunetas.....
17	Núñez de Balboa, entre Lista y Padilla.....	Idem id.....
18	Velázquez, con vuelta á Jorge Juan.....	Aceras y pasos de pedrusco á varias fincas.
19	Goya, entre Serrano y Claudio Coello.....	Sustitución del afirmado por adoquín irregular.....
20	Padilla, entre Claudio Coello y Castelló.....	Afirmado, encintado y cunetas.....
21	Juan Bravo, entre Claudio Coello y Núñez de Balboa.....	Idem id.....
22	Plaza de la Alegría, en la parte que corresponde á Ensanche, del lado de los números impares.....	Urbanización.....
23	Lagasca, entre Goya y Ayala.....	Recargo del afirmado.....
24	Juan Bravo, entre Serrano y Claudio Coello.....	Idem id.....
25	Padilla, entre Serrano y Claudio Coello.....	Idem id.....
26	Goya, entre Claudio Coello y Velázquez.....	Sustitución del afirmado por adoquín irregular.....
27	Ayala, entre Serrano y Velázquez.....	Idem id.....
28	Jorge Juan, entre Serrano y Velázquez.....	Idem id.....
29	Don Ramón de la Cruz, entre Velázquez y Núñez de Balboa.....	Recargo del afirmado.....
30	Ayala, entre Velázquez y Alcalá.....	Idem id.....
31	Hermosilla, entre Velázquez y Alcalá.....	Idem id.....
32	Goya, entre Velázquez y Alcalá.....	Idem id.....
33	Villanueva, frente á varias fincas.....	Aceras.....
34	Lista, frente al núm. 10.....	Idem.....
35	Lagasca, frente al núm. 26, con vuelta á la de Jorge Juan.....	Idem.....
36	Velázquez, frente al núm. 45.....	Idem.....
37	Velázquez, frente al núm. 57.....	Idem.....
38	Ayala, frente al núm. 9.....	Idem.....
39	General Pardiñas, números 46, 48 y 50.....	Idem.....
40	Claudio Coello, números 116 y 129.....	Idem.....
41	Velázquez, números 76, 78 y 80.....	Idem.....
42	Velázquez, núm. 1, con vuelta á Alcalá.....	Idem.....
43	Velázquez, núm. 2, con vuelta á Alcalá.....	Idem.....
44	Velázquez, entre Diego de León y General Oráa.....	Acera de cemento en el paseo central.....
45	Velázquez, números 67 y 69.....	Aceras.....
46	Claudio Coello, números 101 y 103.....	Idem.....
47	Alcántara, entre Lista y el foso del ensanche.....	Explanación y construcción de un puente sobre el Canalillo.....
48	General Pardiñas, entre Diego de León y María de Molina.....	Explanación, afirmado encintado y cunetas.....
49	Glorieta, en el cruce de las calles de Goya y Velázquez.....	Formación y urbanización de la glorieta.....
50	Glorieta, en el cruce de las calles de Velázquez y Juan Bravo.....	Idem id.....
51	Hermosilla, frente al núm. 43, con vuelta á la de Alcántara.....	Acera de cemento.....
52	Velázquez, núm. 53.....	Aceras.....
53	Plaza de la Alegría, en los dos segmentos que correspondía ejecutar al Interior.....	Urbanización.....
54	Paseo de Ronda, entre la plaza de la Alegría y calle de Diego de León.....	Idem.....
55	Paseo de Ronda, entre la plaza de la Alegría y calle de Hermosilla.....	Idem.....

IMPORTE del presupuesto. <i>Pesetas.</i>	FECHA DE SU APROBACIÓN por el Ayuntamiento.	OBSERVACIONES
18.122'26	7 Noviembre 1902....	Terminada.
10.180'30	Idem	Idem.
12.639'85	Idem	Idem.
5.735'19	Idem	Idem.
19.621'73	Idem	Idem.
24.331'03	13 Febrero 1903.....	Idem.
18.562'36	Idem	Esta obra no se ejecutará por hallarse pendiente de aprobación la reforma del perfil.
11.502'15	Idem	En ejecución.
4.893'55	Idem	Terminada.
3.118'35	Idem	Estas obras no se ejecutaron por hallarse pendiente de aprobación el perfil reformado de dicha calle.
2.004'57	Idem	Terminada.
37.518'48	Idem	Idem.
30.918'21	Idem	Idem.
34.750'07	Idem	Idem.
1.906'51	Idem	Idem.
19.279'07	Idem	Idem.
15.508'55	Idem	Idem.
20.983'13	Idem	Idem.
9.785'04	Idem	Idem.
2.691'03	Idem	Idem.
1.156'96	Idem	Idem.
606'36	Idem	Idem.
1.135'63	Idem	Idem.
690'32	Idem	Idem.
1.585'23	Idem	Idem.
1.252'29	Idem	Idem.
2.223'75	Idem	Idem.
2.743'30	Idem	Idem.
4.520'82	Idem	Idem.
4.280	Idem	Idem.
1.492'91	Idem	Idem.
744'46	17 Abril 1903.....	Idem.
20.475'39	1.º Mayo 1903.....	En ejecución. Los materiales y transporte, que importan 18.528'39 pesetas, serán cargo al presupuesto de 1904.
39.843'23	12 Junio 1903.....	Terminada después del 31 de Diciembre de 1903.
14.211'64	19 Junio 1903.....	Idem.
14.211'64	Idem	En ejecución.
1.344'43	Idem	Terminada.
1.845'22	24 Julio 1903.....	Idem.
63.592'29	23 Octubre 1902... ..	En ejecución.
125.396'49	Idem	Sin empezar.
38.350'09	Idem	En ejecución.

TERCERA ZC

NUMERO de orden.	CALLE Y TROZO	CLASE DE OBRA
1	Fray Luis de León.....	Desmonte.....
2	Tarragona, entre Batalla del Salado y paseo de Santa Maria de la Cabeza.....	Afirmado, encintado, cunetas y recargo....
3	Peñuelas, entre el paseo de las Acacias y Moratines.....	Urbanización.....
4	Ferrocarril	Arreglo del empedrado de cuña.....
5	Sebastián Herrera, entre Bernardino de Obregón y Fray Luis de León.....	Desmonte.....
6	Fray Luis de León.....	Afirmado, encintado y cunetas....
7	Canarias, entre Santa María de la Cabeza y el paseo de las Delicias.....	Sustitución por cuña del afirmado existente.
8	Peñuelas	Empedrado de cuña.....
9	Labrador.....	Idem.....
10	Sebastián Herrera, entre Bernardino de Obregón y Fray Luis de León.....	Afirmado, encintado y cunetas

A ZONA

IMPORTE del presupuesto. <i>Pesetas.</i>	FECHA DE SU APROBACIÓN por el Ayuntamiento.	OBSERVACIONES
49.223'58	30 Junio 1900	Rehabilitada en 4 de Octubre de 1901 y en 15 de Enero de 1902; ha terminado en 31 de Diciembre del mismo año.
17.662'30	16 Agosto 1901	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902; terminada en 10 de Julio de igual año.
17.279'87	Idem	Rehabilitada en 7 de Febrero de 1902 y 16 de Enero de 1903; terminó en 26 de Mayo de igual año.
3.264'35	6 Septiembre 1901....	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902, y terminada en 4 de Febrero de igual año.
14.464'93	27 Septiembre 1901...	Rehabilitada en 15 de Enero de 1902, y terminada en 31 de Diciembre de igual año.
33.271'51	13 Febrero 1903.....	Terminada.
19.560'45	29 Mayo 1903.....	El importe de esta obra deberá ser cargo por mitad á los presupuestos de 1904 y 1905. Terminada después del 31 de Diciembre de 1903.
9.355'14	Idem	Idem id ; sin empezar.
9.317'58	Idem	Idem id.; id.
6.651'63	Idem	Terminada.



