

15-303-23* 1920

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección de Fomento

Negociado de Expropiaciones

CLASE

inventario 193 N.º

267

EXPEDIENTE

Gran Vía.

Decreto Alcaldía relacionado con el
plazo de un mes para terminar derribos





REFORMA

DE LA

PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE PRECIADOS

y enlace de la plaza del Callao

CON LA CALLE DE ALCALÁ

Inspección facultativa municipal



Decreto de la Alcaldía para que
se informe oficio de la Empresa re-
lacionado con el plazo de un mes
que se la concedió para terminar
los demibros.

Entrada = 11 agosto 1920.
Salida = 18 id 1920.

Inventario 1953 N.º

267

Sacno to

En cumplimiento del decreto que precede,
esta Inspección debe hacer presente a V.C. que en
el oficio que motivó la cominación de que ha
sido objeto el br. apoderado del comisionario,
el que suscite no se refirió a las fincas que,
por hallarse aun habitadas, no estaban
en condiciones de que se procediera a su
demolición; y si aludía - y en esto
tiene que insistir -, a casos cuyo
demibros se comenzó hace bastante tiempo
y cuya no terminación no está justi-
ficada, no obstante las delegaciones de la
empresa.

En la reciente comunicación que
motiva este informe, termina el apode-
rado del br. dilier manifestando que
en el momento en que pueda contar con
obras, para lo cual desde hace varios días
se halla practicando las gestiones oportu-
nas, realizará en el más corto plazo el
demibros de las fincas calle del Carmen

Ayuntamiento de Madrid

40 y 42 y el de la cantera de la co-
rrespondiente a la plaza del Callar con
el fin de que puedan realizarse los des-
montes y alineaciones de la vía princi-
pal en su parte última y los de la
relacionada plaza.

La redacción de este párrafo a un-
da obligo, y por ello inserto en mis
anteriores informes, ante la necesidad
imprescindible de que se activen las
obras de urbanización casi paralizadas
hace mucho tiempo en grandes
perjuicio y molestias para el tran-
sito público, y dificultades cada día
mayores, para la ejecución de las
obras mismas, pues vendría la
mayoría de los alares. Trataré que
ejecutar al propio tiempo los tra-
bajo en la vía pública y en las
fincas en construcción.

Madrid 18 agosto 1920.

J. L. E.

Sechin

