



# BOLETÍN OFICIAL DEL CANAL DE ISABEL II

## SUMARIO

COMISARÍA REGIA: Resultado de las pruebas de contadores de velocidad.

ANUNCIOS OFICIALES: Anuncios de extravío de resguardos de anticipo.

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Número de concesiones vigentes en 30 de abril de 1928. — Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de agua resueltos en la segunda quincena de abril de 1928. — Estado comparativo con la primera quincena de abril de 1928.

INTERVENCIÓN. — CAJA-PAGADURÍA: Balance de recibos durante la segunda quincena de abril de 1928. — Resumen de las operaciones realizadas en la misma quincena.

DIRECCIÓN FACULTATIVA: Relación de los trabajos ejecutados en la segunda quincena de abril de 1928.

SUBASTAS Y CONCURSOS: Concurso para adjudicación del suministro de cemento para las obras del nuevo canal de conducción.

## COMISARÍA REGIA

El Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 28 de abril próximo pasado, se sirvió adoptar el acuerdo siguiente:

«Visto el resultado de las pruebas llevadas a efecto con el nuevo modelo número 701 de contadores de velocidad tipo Perfect, de lectura directa en un solo renglón, presentado por D. Adolfo Hielscher, como representante de la fábrica Hydrometer, de Breslau, en Alemania; visto el informe de la Dirección facultativa, que deduce de dichas pruebas que los citados contadores funcionan dentro de las condiciones exigidas por el Canal en el concurso para la adopción de estos aparatos de medida convocado con fecha 10 de septiembre de 1907, pudiendo, por lo tanto, admitirse como uno de los modelos aprobados para su colocación por cuenta de los abonados; en conformidad con lo previsto en la base tercera del mencionado concurso, el Consejo acuerda que se adicionen los citados contadores de velocidad sistema Hydrometer-Breslau, tipo Perfect, del nuevo modelo a los incluidos por acuerdo del Consejo, tomado en la sesión de 4 de abril de 1908, en la relación de modelos autorizados para su instalación por cuenta de los particulares que se insertó en el número 17 del BOLETÍN OFICIAL DEL CANAL DE ISABEL II correspondiente al 13 de dicho mes

de abril de 1908, publicándose asimismo en nuestro BOLETÍN OFICIAL este acuerdo y el resultado de las pruebas técnicas para conocimiento de los abonados del Canal y del público.»

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 9 de mayo de 1928.—El Comisario Regio, *Juan de Zараcondegui*.

Señor Ingeniero Director.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS VERIFICADAS EN EL CONTADOR SISTEMA PERFECT, DE 10 MILÍMETROS DE CALIBRE, NÚMERO 608.298, PRESENTADO POR D. ADOLFO HIELSCHER

Caudal característico: 1.614 litros, representado por 100 litros en cuatro minutos cuarenta y cinco segundos.

Presión absorbida en la plena, 27 metros.

### PRUEBAS DE SENSIBILIDAD

*A plena admisión.*—Con 27 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 202; error, 1 por 100 en más.

Con 10 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 203; error, 1,50 por 100 en más.

*Con 50 por 100 de admisión.*—Con 27 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 201,50; error, 0,75 por 100 en más.

Con 10 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 204; error, 2 por 100 en más.

*Con 10 por 100 de admisión.*—Con 27 metros de presión pasaron por el contador 100 litros, y marcó 102; error, 2 por 100 en más.

Con 10 metros de presión pasaron por el contador 50 litros, y marcó 51,50; error, 3 por 100 en más.

La prueba de duración comenzó el día 6 de marzo a las diez de la mañana, marcando el contador un metro cúbico.

### PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DESPUÉS DE LA PRUEBA DE DURACIÓN

Marca el contador 400 metros cúbicos.

*A plena admisión.*—Con 27 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 201; error, 0,50 por 100 en más.

Con 10 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 202; error, 1 por 100 en más.

*Con 50 por 100 de admisión.*—Con 27 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 201,50; error, 0,75 por 100 en más.



Con 20 metros de presión pasaron por el contador 200 litros, y marcó 203; error, 1,50 por 100 en más.

Con 10 por 100 de admisión.—Con 27 metros de presión pasaron por el contador 100 litros, y marcó 101,5; error, 1,5 por 100 en más.

Con 10 metros de presión pasaron por el contador 50 litros, y marcó 51; error, 2 por 100 en más.

Madrid, 27 de marzo de 1928.—El Sobrestante, *Mariano Saldaña*.—Conforme: El Ingeniero, *Núñez*.—V.º B.º: El Ingeniero Director, *Bello*.

## ANUNCIOS OFICIALES

Dada cuenta por doña Sara Rodríguez del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 28 de la Ronda del Toledo, según expediente de contador número 71.400, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas del Canal de Isabel II, Alarcón, 7, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose a la interesada otro en su equivalencia.

Madrid, 9 de mayo de 1928.—El Comisario Regio, *Juan de Zараcondegui*.

Dada cuenta por D. Lorenzo Fernández Fernández del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 11 de la calle de Bravo Murillo (tienda), según expediente de contador número 77.083, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas del Canal de Isabel II, Alarcón, 7, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose al interesado otro en su equivalencia.

Madrid, 14 de mayo de 1928.—El Comisario Regio, *Juan de Zараcondegui*.

Dada cuenta por D. Luis de Larrumbide y Lancirica del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 3 de la calle de Moreno Nieto, según expediente de contador número 72.992, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas del Canal de Isabel II, Alarcón, 7, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose al interesado otro en su equivalencia.

Madrid, 14 de mayo de 1928.—El Comisario Regio, *Juan de Zараcondegui*.

## ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN

### NÚMERO DE CONCESIONES VIGENTES EN 30 DE ABRIL DE 1928

SISTEMA	INTERIOR	ACEQUIAS	TOTAL	
			En 30 de abril de 1928	En 30 de abril de 1927
Contador.....	17.881	1.165	19.046	17.503
Aforo anual.....	466	917	1.383	1.377
Aforo mensual.....	»	59	59	42
Caño libre.....	1	»	1	7
TOTALES.....	18.348	2.141	20.489	18.929

Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de propiedad de agua de este Canal resueltos por el excelentísimo señor Comisario Regio durante la segunda quincena de abril de 1928

### CONCESIONES AUTORIZADAS Y CADUCADAS

<i>Concesiones nuevas:</i>	
Contadores interior.. .. .	63
Contadores acequias.....	3
Aforo anual idem.....	2
TOTAL .....	5
<i>Concesiones caducadas:</i>	
Contadores interior.....	24
Contadores acequias.....	1
Aforo anual idem.....	1
TOTAL .....	2

### TRANSFERENCIAS DE LÁMINAS DE AGUA EN PROPIEDAD AUTORIZADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 1928

CONCEPTO DE LA TRANSMISIÓN	NÚMERO de transmisiones
Por testamento.....	2
Por compraventa.....	»
TOTAL.....	2

### ESTADO COMPARATIVO CON LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 1928

SISTEMA	CONCESIONES VIGENTES		AUMENTO	DISMINUCIÓN
	En 15 de abril de 1928	En 30 de abril de 1928		
Contador.....	19.005	19.046	66	25
Aforo anual.....	1.382	1.383	2	1
Aforo mensual.....	59	59	»	»
Caño libre.....	1	1	»	»
TOTALES.....	20.447	20.489	68	26



## INTERVENCIÓN. — CAJA-PAGADURÍA

## Balance de recibos de consumo de agua durante la segunda quincena de abril de 1928

## CARGO

## DATA

CLASE DE RECIBOS	Existencia anterior	Entrada durante la quincena	Total del Cargo	Cobrado e ingresado en Caja durante la quincena	Bajas por rectificaciones	Devuelto por cobro indebido	Existencia pendiente de cobro en fin de la quincena	Totales de la Data
	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
<b>Del Interior</b>								
Por caño libre.....	2.621,96	»	2.621,96	»	»	»	2.621,96	2.621,96
Por aforo anual.....	38.107,35	»	38.107,35	1.965,38	»	»	36.141,97	38.107,35
Por aforo mensual.....	287,59	»	287,59	»	»	»	287,59	287,59
Por contadores.....	1.436.243,35	5.753,71	1.441.997,06	277.458,63	4.255,81	»	1.160.282,62	1.441.997,06
<b>De acequias</b>								
Por caño libre.....	319,15	»	319,15	»	»	»	319,15	319,15
Por aforo anual.....	45.229,37	66,13	45.295,50	1.516,18	27,38	»	43.751,94	45.295,50
Por aforo mensual.....	6.963,37	»	6.963,37	169,92	»	»	6.793,45	6.963,37
Por contadores.....	38.682,74	2,82	38.685,56	2.594,87	12,92	»	36.077,77	38.685,56
<b>TOTALES.....</b>	<b>1.568.454,88</b>	<b>5.822,66</b>	<b>1.574.277,54</b>	<b>283.704,98</b>	<b>4.296,11</b>	<b>»</b>	<b>1.286.276,45</b>	<b>1.574.277,54</b>

## Resumen comparado con igual quincena del año anterior

	Año 1928	Año 1927
	Pesetas	Pesetas
Importe total de los recibos entrados en Caja.....	1.574.277,54	1.313.350,49
A deducir por los retirados y devueltos.....	4.296,11	137,10
Importe líquido de los recibos puestos al cobro.....	1.569.981,43	1.313.213,39
Idem de los cobrados durante la quincena.....	283.704,98	257.941,22
Importe de los que están por cobrar.....	1.286.276,45	1.055.272,17
Recaudación total por consumo de agua desde 1 de enero.....	1.931.563,89	1.950.760,03
Diferencia en más en 1927.....		19.196,14

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS  
POR LA CAJA-PAGADURÍA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA  
DE ABRIL DE 1927-28

## INGRESOS

	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
<b>A fondos disponibles:</b>		
Existencias en Caja en 15 de abril.....	15.574.164,12	11.778.382,03
<b>Recaudación por agua:</b>		
Aforo anual del interior.....	1.965,38	91,26
Contadores del idem.....	277.458,63	242.408,01
Aforo anual de acequias.....	1.516,18	3.148,91
Aforo mensual de idem.....	169,92	1.433,26
Contadores de idem.....	2.594,7	10.887,8
Recargos por infracciones y multas.....	219,90	35
<b>Recaudación por obras y varios:</b>		
Obras de particulares.....	4.683,99	30.322,63
Alquileres de contadores.....	8.079	8.270,75
Suscripciones al BOLETÍN OFICIAL DEL CANAL DE ISABEL II.....	24	24
Venta de energía.....	75.114,30	72.152,97
Intereses de efectos públicos.....	»	4.120
Retirado de la cuenta de crédito número 1.827 para la adquisición de efectos públicos.....	»	1.000.176,63
Arriendos y frutos de las propiedades del Canal.....	3.025	»
Salidos de libramientos.....	683,96	»
<b>Totales.....</b>	<b>15.949.729,24</b>	<b>13.157.325,93</b>
<b>A fondos en depósito:</b>		
Existencias en 15 de abril.....	1.338.111	1.349.778,43
Consignadas en la segunda quincena de abril.....	17.871,41	18.585,61
<b>Totales.....</b>	<b>1.355.982,41</b>	<b>1.368.364,04</b>

## PAGOS

	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
<b>A fondos disponibles:</b>		
Comisaría Regia y Consejo de Administración.....	3.165,75	2.983,50
Personal administrativo.....	10.522,38	16.308,32
Asesoría y litigios.....	500	»
Material.....	340,25	612,25
Personal facultativo.....	19.540,83	18.114,19
Gastos de inspección.....	4.148,84	996,72
Material de oficina.....	100	1.766,36
Estudios.....	2.061,25	2.088,36
Conservación y reparación.....	78.795,73	76.965,99
Intereses y gastos de renovación de la cuenta de crédito número 1827.....	»	11.149,45
<b>Con cargo al presupuesto extraordinario para obras en el decenio de 1922 a 1931:</b>		
<b>Gastos generales:</b>		
De expropiaciones, indemnizaciones y deslindes.....	3.720,47	1.423,20
De estudios y replanteos.....	1.154,68	»
De inspección.....	6.569,51	6.600,05
<b>Obras por administración:</b>		
Adquisición de cemento para el trozo sexto..	661	816,50
Reforma de los puentes-acueductos y descubiertos, trozos quinto al octavo.....	1.359,89	9.819,36
Canal de servicio de los trozos primero al quinto del nuevo canal.....	16.469,33	»
Obras e instalaciones imprevistas.....	3.230	1.000.176,63
Adquisición de efectos públicos.....	»	»
<b>Obras por contrata:</b>		
Edificio para el material de la Central receptora.....	»	16.191,44
Sifón de San Vicente.....	94.488,85	»
Maquinaria de reserva de la Central elevadora	103.698	»
<b>Totales.....</b>	<b>380.186,76</b>	<b>1.167.142,32</b>
<b>A fondos en depósito:</b>		
Devoluciones verificadas en la segunda quincena de abril.....	9.521,79	52.223,86
<b>Totales.....</b>	<b>9.521,79</b>	<b>52.223,86</b>



## RESÚMENES

	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
Fondos disponibles:		
Importan los ingresos.....	15.949.729,24	13.151.425,23
Idem los pagos.....	38.186,76	1.167.142,32
Existencias en Caja en 30 de abril.....	15.569.542,48	11.984.282,91
Fondos en depósito:		
Importan los ingresos.....	1.351.982,41	1.368.364,04
Idem los pagos.....	9.521,79	5.223,86
Existencias en Caja en 30 de abril.....	1.346.460,62	1.316.140,18

Estado comparativo de ingresos y pagos desde el 1 de enero  
al 30 de abril de 1927-28

	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
Remanente en 1 de enero para obras proyectadas.....	14.497.040,81	11.229.044,46
Ingresos por todos conceptos hasta 30 de abril.....	2.590.778,03	3.458.910,18
Suman los ingresos.....	17.087.818,84	14.687.954,64
Pagos desde 1 de enero a 30 de abril.....	1.518.276,36	2.703.671,73
Existencias en Caja en 30 de abril.....	15.569.542,48	11.984.282,91

## DIRECCIÓN FACULTATIVA

Relación de los trabajos ejecutados en el Canal, además de los ordinarios de conservación, explotación y vigilancia

## Segunda quincena de abril de 1928

## EMBALSES Y CANAL TRANSVERSAL

Excavación y obra de fábrica en el túnel del canal de enlace.—Acopio de materiales para la construcción de un cierre de viguetas en el dique del aliviadero de El Villar.—Trabajos de taller y ordinarios de reparación de útiles y herramientas.—Obras de defensa del canal transversal en el barranco de la Culebra.—Acopio de materiales para la corta del canal transversal.—Corta en el canal transversal de sesenta y tres horas de duración para reconocimiento general del mismo y reparación de enlucidos, quitando pequeñas filtraciones en los kilómetros 2, 8, 9, 12 y 15.

## CANAL DE CONDUCCIÓN

Continuación de las obras de ampliación y refuerzo de los pontones de la Navilla, Viñuelas y las Carolinas, así como también de las del puente-acueducto de los Pinos.—En el trozo de canal comprendido entre el pontón de la Oliva y la almenara de empalme, y con objeto de ponerle en servicio, se repararon 827 metros lineales de solera y 396 de cajeros, además de taparse infinidad de quebrantos, pues este trozo, que atraviesa una zona de yesos, estaba además sin servicio

desde el año 1912 en que se empezó a utilizar el canal transversal.—Se hicieron en esta quincena dos cortas, con una duración total de cuarenta horas, durante las cuales se ejecutaron los siguientes trabajos de reparación general en la conducción: en Malacuera, kilómetros 23 y 24, zona de yesos, 523 metros lineales de cajeros dobles y 91 de solera; en la mina de la Retuerta, 190 metros lineales de solera, 46 de bóveda y 90 de cajeros dobles; entre la mina anterior y el puente-acueducto de la Retuerta, 46 metros lineales de cajeros dobles y 276 de solera; entre el pontón de las Gemelas y la almenara de Cabeza Cana, 213 metros lineales de solera; entre las almenaras de Cabeza Cana y la Parrilla, además de multitud de parches, se hicieron siete metros lineales de solera; entre el puente-acueducto de Valle de la Fuente y la mina del Otero, 120 metros lineales de cajeros dobles, 100 de medias cañas y 260 de solera; entre el pontón de Valdelatas y la mina del Sotillo, 100 metros lineales de solera y 150 de cajeros dobles; entre la mina del Sotillo y la de la Morena, 87 metros lineales de solera y 270 de cajeros dobles; entre la mina últimamente citada y la de las Cruces, 321 metros lineales de cajeros dobles y 267 de solera, y, finalmente, entre el pontón de las Carolinas y el puente-acueducto de Valdeacederas, 120 metros lineales de cajeros dobles y 325 de solera.

NUEVO CANAL DE CONDUCCIÓN: OBRAS DEL SIFÓN DE  
SAN VICENTE

*Apoyos y macizos de anclaje de la tubería del sifón.* Han continuado los trabajos de excavación de apoyos ordinarios y el relleno de sus cimientos en los comprendidos entre los macizos 13 y 14.—Se ha ejecutado la excavación del macizo número 4 y terminado la del número 14, así como el relleno con hormigón de esta última excavación.

*Acopios de materiales de la tubería contratada.*—Se han recibido al pie de obra en esta quincena 22 piezas principales de tubería, más otras varias piezas auxiliares, con un peso aproximado de 50 toneladas.

*Montaje de tubería por contrata.*—Han quedado cosidos 18 tubos más sobre los 27 anteriores y presentados varios otros.

## OBRAS DEL CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL

*Trozo quinto.*—Desde el arroyo de las Higueras hacia el río Guadalix se han terminado explanaciones y cunetas, salvo retoques y refinis, en un kilómetro más sobre los 9 kilómetros y 750 metros hechos con anterioridad hasta las proximidades del arroyo de la mina Vaquera.—También se han construido las obras de fábrica correspondientes, excepto los cuatro pequeños caños inmediatos al extremo del tajo.—En el camino de servicio de acceso al del trozo quinto, por el extremo del río Guadalix, se han continuado las explanaciones en la bajada al cauce en unos 350 metros más sobre la longitud anterior.

*Trozo cuarto.*—Han continuado los trabajos a destajo en dirección hacia Madrid, salvo en la pequeña zona de enlace con la carretera, en construcción adelantada, de San Agustín a Colmenar Viejo, realizándose medio kilómetro más de explanaciones, que están ya en las inmediaciones del paso del arroyo de la Parrilla.—En los trabajos en dirección contraria,



desde el barranco del Salobral hacia el alto de la Encinilla, se han continuado explanaciones en 1.650 metros más, en dos tajos distintos, hasta pasado el arroyo de la Encinilla.

*Trozo tercero.*— Construyéronse dos obras de fábrica: una, la alcantarilla del arroyo de Valdecarrizo.

#### APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

Montaje de la tubería y alternador del grupo de reserva. Montaje de la tubería colectora.—Enlucido con cemento portland en la cámara de tuberías del nuevo grupo.—Pintado de castilletes de la línea de transporte. Ejecución de fábrica de hormigón para los anclajes de la tubería colectora.—Trabajos de taller.

#### ELEVACIÓN DE AGUAS

Trabajos ordinarios de limpieza y repaso de aparatos de la Central receptora, y lectura cada media hora de los aparatos de medida.—Trabajos diarios de limpieza y conservación; repaso de prensas y cojinetes en los seis grupos para la elevación de aguas, así como también de las tuberías de aspiración e impulsión, llaves grandes y contadores Venturi.—Lecturas diarias de los distintos aparatos de medida de la Central elevadora.—Cambiar 25 aisladores en la línea de transporte de energía eléctrica, y montar 500 metros de cable de acero para la protección de los hilos de cobre en el sitio llamado Los Pinos.—Construcción de modelos para hacer 24 desconectores para 250 amperios y 6.000 voltios.—Construcción de una celda de hierro para el interruptor automático del motor para la bomba quinta.

#### DEPÓSITOS

Rejuntado con cemento portland en los parapetos del puente de Amaniel.—Rozado de hierba y limpieza en la cubierta del tercer depósito.—Reparación de vallas de madera y alambre de espino.—Segado de hierba en macizos, praderas y taludes, y su traslado al pudridero.—Recorrido y perfilado de cunetas en los primeros kilómetros del canal y camino de servicio.—Limpieza de caminos, paseos, torreones y galerías de los depósitos.

#### ACEQUIAS

Servicios de agua, limpieza y partes en las tres acequias.

#### DISTRIBUCIÓN

Se hicieron nueve tomas de 0,02, cinco ídem de 0,03, diez y seis ídem de 0,04 y una ídem de 0,10.—Reparación de dos roturas de tubo de 0,08, una ídem de 0,10, una ídem de 0,12 y una ídem de 0,20, en la calle de Martín de Vargas, 12; Ronda de Segovia, 13; San Blas, 7; Milaneses, 2, y carretera de Toledo, 2.—En Bravo Murillo, 152, retranqueo de la tubería de 0,10 por las obras del Metro.—En la glorieta de Santa María de la Cabeza haciendo la unión de la tubería general de 0,12 con la del paseo Blanco.—Arregladas diez y siete cañerías particulares en las calles de Toledo, 114; Alcalá, 42; Villanueva, 23; Colomer, 6; Cedaceros, 1; Goya, 42 y 50; Olmo, 23; San Bernardo, 37; Génova, 18; paseo del General Martínez Campos, 39; San Vicente, 65 y 78; Embajadores, 60; López de Hoyos, 180; Francos Rodríguez, 20, y Alcalá, 23. Condenadas dos tomas a petición en Cisne, 10 y Alcalá, 42.

Ampliación de tomas de 20 a 30 y de 20 a 40 milímetros en Méndez Núñez, 4 y Augusto Figueroa, 5.—Arreglo de cajas de estopas de llaves de paso en varias calles.—Colocando cerraduras para interrumpir el suministro en ídem íd.—Limpieza de registros.—Arreglo de varias roturas en fuentes públicas y tuberías de particulares.—Cortes de agua en varias calles para servicios municipales.—Recorrido de galerías.—Transporte de materiales al almacén.—Arreglo de 71 bocas de riego; condenadas, 11, y avisos, 82.—Se arreglaron 264 bocas de riego de nuevo modelo, rehaciendo 234 arquetas y descubriendo 30. Se arreglaron nueve roturas de tubo de 70 milímetros, repretado de cuatro enchufes, arreglo de la caja de estopas de una llave de paso y limpieza de un registro.—Se ha desatracado una boca de riego; se han hecho 14 losas de cemento e instalado una boca de riego nueva en el jardín del Duque de Liria, colocando 15 metros de tubería.

#### EXPLOTACIÓN

Contadores comprobados, 715; aforos hechos, 1, y reconocimientos de fincas, 268.

## SUBASTAS Y CONCURSOS

### CONCURSO NÚMERO SIETE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LAS OBRAS DEL NUEVO CANAL DE CONDUCCIÓN

En conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración, en su sesión de 28 de abril próximo pasado, esta Comisaría Regia ha acordado la adjudicación por concurso del suministro de 1.350 toneladas de cemento portland artificial para las obras del nuevo canal de conducción.

El presupuesto de dicho suministro es de 118.800 pesetas, y el depósito provisional para tomar parte en el concurso, de 2.500.

Los pliegos de condiciones y demás detalles se hallarán de manifiesto desde la publicación de este anuncio en la Dirección técnica del Canal de Isabel II.

Las proposiciones se admitirán en la Secretaría del Canal hasta las trece horas del día 8 de junio próximo, debiendo presentarse en pliego cerrado, extendidas en papel sellado de la clase sexta (3,60 pesetas) y acompañadas por separado del resguardo que acredite haber consignado en la Caja general de Depósitos, en la del Canal o en el Banco de España el depósito provisional en efectivo o en valores del Estado, al tipo que está asignado por las disposiciones vigentes.

El concurso se celebrará el día 9 de junio próximo, a las doce horas, en las oficinas del Canal, Alarcón, 7, segundo. No se adoptará resolución alguna en el acto del concurso, limitándose a levantar acta del resultado, que en unión de las proposiciones presentadas se someterá en la forma reglamentaria a la resolución del Ministerio de Fomento, el cual se reserva la facultad de adjudicar el concurso o desechar todas las proposiciones presentadas si por cualquiera circunstancia no considerase ninguna admisible.

Madrid, 11 de mayo de 1928.—El Comisario Regio, *Juan de Zараcondegui*.



# BOLETÍN OFICIAL

DEL

## CANAL DE ISABEL II

Esta publicación, en la cual se insertan todos los acuerdos, noticias y documentos oficiales relacionados con el Canal de Isabel II, se publica quincenalmente por ahora.—Es de gran utilidad para los abonados del Canal y para las personas que tengan relaciones con el mismo.

### PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España, un año. . . . .	3 pesetas.
Extranjero, íd. . . . .	4 íd.

*Punto de suscripción:*

Oficinas del Canal de Isabel II, Alarcón, 7.







